



Het gonst rond het paviljoen, deel 2

*Hoe gaat het met de voortgang van de bouw
23 juni 2010*

Aan de gevel wordt het waterdicht maken doorgezet, het frame van de gevelpui is geplaatst, het glas is gisteren geleverd en wordt er volgende week ingezet.



De aanleg van de elektra-installatie gaat gestaag voort. Op de begane grond zien jullie de trimruimte en de kleed- met doucheruimten. Het stucwerk is nu zover dat de cementdekvloer met zijn isolatie en vloerverwarming volgende week gestart kan worden.



Tegelwerk start daarna maar eerst moeten de waterleiding en de luchtkanalen boven en in de toiletten worden aangelegd.

Het schilderwerk kan binnenkort ook van start. De cementdekvloer van de kantine en de beganegrondvloer wordt in week 28-29 gelegd.



Er zijn ook wat foto's toegevoegd die de voortgang van de oeververbetering weergeven dat lijkt ook wel wat fatsoenlijks te worden.

Er is dus vooruitgang, maar de bijdrage van de verenigingen is nog niet binnen, waardoor opdrachten uitgesteld worden. De vrijwilligers worden benaderd, maar de vakantie periode speelt hier wel tussendoor.

